

MODULO RICHIESTA AVVIAMENTO VRF

Inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al Centro Assistenza Tecnica VRF Hisense di zona.
Concordare la data dell'avviamento con un preavviso minimo di 7 gg.

INSTALLATORE	UTENTE
Rag. Sociale:	Nome:
Referente:	Indirizzo:
Indirizzo:	Località (Prov.):
Località (Prov.):	CAP:
CAP:	Tel.:
Tel.:	e-mail:
e-mail:	

DATA RICHIESTA PER LA VISITA DELL'AVVIAMENTO	NOTE DEL RICHIEDENTE
--	----------------------

E' OBBLIGATORIO INOLTARE INSIEME AL PRESENTE MODULO LO SKELTON DELL'IMPIANTO (SCHEMA FRIGORIFERO UNIFILARE). SE NON PRESENTE SI PREGA DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'AGENZIA O L'UFFICIO HISENSE

Parte da compilare a cura dell'installatore

VERIFICHE	SI	NO
Prova di tenuta delle tubazioni di liquido e gas in pressione di azoto – portare la pressione fino a 40 bar in maniera graduale e lasciare in pressione per almeno 48 ore.		
Indicando SI, sollevate il fornitore dei prodotti da ogni responsabilità per danni dovuti a rotture tubazioni refrigerante e/o perdite di gas che potranno verificarsi durante il funzionamento normale dell'impianto.		
Messa in vuoto impianto nel tubo gas e nel tubo liquido. Valore idoneo non superiore a 500 mTorr.		
Scarico condensa eseguito come da specifiche Hisense.		
Il circuito elettrico di alimentazione alle unità esterne ed interne è ultimato ed è stato eseguito come da specifiche Hisense.		
La linea di trasmissione dati BUS (H-Net) tra unità esterna ed unità interne è stata eseguita con cavo schermato e twistato (con sezione almeno di 2x0,75mm ²).		
Gli spazi di manutenzione delle unità sono stati previsti come da specifiche Hisense.		
Il refrigerante per completare la carica dell'impianto, sulla base delle lunghezze delle linee frigorifere, è presente sull'impianto. (a carico dell'installatore)		
I diametri delle tubazioni frigorifere ed i giunti/collettori rispettano quelli indicati dallo skelton.		
I giunti/collettori sono stati saldati correttamente in ambiente con flusso di azoto.		
Le tubazioni sono state correttamente coibentate.		
L'unità esterna è alimentata da almeno 6 ore.		
I sezionatori sono stati installati in prossimità dell'unità esterna.		
Le unità interne sono dotate di sezionatori.		
La potenza del contatore è sufficiente per avviare l'impianto.		
Sono presenti interfacce (Modbus, Bacnet , KNX) e/o controlli centralizzati.		

DATA:	Timbro/Firma
-------	--------------

MODULO RICHIESTA AVVIAMENTO VRF**DATI FRIGORIFERI (tubazione del liquido)**

Diametro		Lunghezza
mm	"	m
6,35	1/4	
9,53	3/8	
12,70	1/2	
15,88	5/8	
19,05	3/4	
22,20	7/8	
25,40	1	

NOTE IMPORTANTI

- Il mancato o incompleto rispetto delle dichiarazioni riportate sul presente documento, così come l'indicazione di informazioni non veritiere, a seconda dei casi potrebbe comportare la sospensione o decadenza della garanzia sul prodotto.
- Qualora la non corretta installazione e/o mancata esecuzione delle necessarie operazioni preliminari e/o l'assenza degli installatori in loco, non consenta di eseguire il primo avviamento in tempi congrui, oppure richieda un secondo intervento del Centro Assistenza Hisense l'extra costo di 400,00 € verrà fatturato al richiedente.

L'INSTALLATORE DOVRA'

- Provvedere a tutte le operazioni citate in tabella.
- Essere disponibile per prestare l'assistenza necessaria dando informazioni sull'esecuzione dell'impianto.
- Fornire il materiale e gli attrezzi necessari (refrigerante in quantità opportuna, bilancia elettronica).
- Garantire, per tutto il tempo previsto per l'avviamento, l'accesso a tutte le unità esterne ed interne in condizioni di sicurezza, secondo le normative vigenti.

L'INSTALLATORE NON DOVRA'

- Aprire i rubinetti dell'unità esterna in assenza del centro assistenza autorizzato.
- Rompere il vuoto in assenza del centro assistenza autorizzato.
- Alimentare le unità interne senza l'autorizzazione del centro assistenza autorizzato.

DATA:

Timbro/Firma