

MODULO RICHIESTA PRE-AVVIAMENTO VRF

Inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al Centro Assistenza Tecnica VRF Hisense di zona.
Concordare la data di pre-avviamento con un preavviso minimo di 7 gg.

INSTALLATORE	UTENTE
Rag. Sociale:	Nome:
Referente:	Indirizzo:
Indirizzo:	Località (Prov.):
Località (Prov.):	CAP:
CAP:	Tel.:
Tel.:	e-mail:
e-mail:	

DATA RICHIESTA PER LA VISITA DI PRE-AVVIAMENTO	NOTE DEL RICHIEDENTE
DATA:	Timbro/Firma

**E' OBBLIGATORIO INOLTARE INSIEME AL PRESENTE MODULO LO SKELTON DELL'IMPIANTO (SCHEMA FRIGORIFERO UNIFILARE).
SE NON PRESENTE SI PREGA DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'AGENZIA O L'UFFICIO HISENSE**

Parte da compilare a cura del CAT

INFORMAZIONI DA TRASFERIRE ALL'INSTALLATORE	Check
SPIEGAZIONE REALIZZAZIONE BRASATURE (CAMPO AZOTO), PRESSATURA, VUOTO E CARICA AGGIUNTIVA	
- Prova di tenuta delle tubazioni liquido e gas in pressione di azoto. Grado di vuoto. Calcolo carica aggiuntiva - Pressione di azoto fino a 40 bar in maniera graduale. Grado di vuoto non superiore a 500 mTorr. - Carica aggiuntiva da determinare come da manuali tecnici Hisense o come indicato sull'unità esterna.	
INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CAVI, TIPO DI POSA E COLEGAMENTI ELETTRICI	
- Tipologia di cavi, posa e differenze tra linea bus H-NET (morsetti 1-2) e linea di collegamento comandi (morsetti A-B) - Linea Bus H-NET e linea comandi (sezione minima 2x0,75mm²) con cavo twistato schermato	
CONFRONTO TRA SKELTON IMPIANTO E TUBAZIONI IN FASE D'OPERA	
- Cercare di rispettare il più possibile in fase d'opera le distanze e i passaggi frigoriferi presenti negli skelton generati dall'ufficio tecnico Hisense o dall'Agenzia - Qualora si presenta un discostamento significativo si prega di contattare l'ufficio tecnico Hisense per una verifica.	
INFORMAZIONE SUI LIMITI DI POSA DELLA TUBAZIONI FRIGORIFERE E DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA'	
- Rispettare i valori limite di installazione delle tubazioni frigorifere e del posizionamento delle unità presenti sui manuali - Se non presente uno skelton frigorifero verificare che i parametri siano rispettati.	
SPIEGAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI POSA DELLE LINEE DI DRENAGGIO DELLA CONDENZA	
Pendenza delle linee di drenaggio condensa	
SPIEGAZIONE DELL'INDIRIZZAMENTO E DELLA CONFIGURAZIONE DELLE UNITA' INTERNE ED ESTERNE	
Differenze e come effettuare l'indirizzamento manuale e automatico delle unità	

OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CAT:

DATA:	Timbro/Firma
-------	--------------